

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto

Periodo: Tercer Trimestre 2020

Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) ejercicio 2019

Total de Registros: 7

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	EL MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	SIGLO PROGRAMATICO PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	HOMES PROYECTO	POLARIZACION BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOFINTERICIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS FLUJO	FLUJO CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION		
2020	3	MHC190201512595	Proyecto de inversión	17,081,738.40	[ITI_ [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_gres.3, tipo_recurso:FEDERAL] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:1.708173847, modificado:1.708173847)]	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TALPAHUAHA MUNICIPO DE MICHOACÁN - 57144	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	57144	5	14,483	11,104	0		(meta1: [unidad_medida:Ctros., meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo1_ [eve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALE BIENTO JUAREZ INTERIOR I PUEBLITO TALAQUAHUA DE RAYÓN, ELISBO TALPAHUAHA DE RAYÓN, TALPAHUAHA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TRILGROS Y CALZADA DEL CÁMARA, A MEDIA CUADRA DEL MONUMENTO A IGNACIO LOPEZ RAYÓN FRENTE AL IMS, lon:-100.17066247, lat:19.80475151]]	01-01-2019	31-12-2019	17,081,738.40	17,081,737.94	17,081,737.94	17,081,737.94	17,081,737.94	[ctto1: [tipo_obra:Cbra., numero_contrato:DOP/A/P/C/CA-SS-002/08/2019, contratista:VINGRO CONSULTORES S.A. DE C.V., convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.6484670387, importe_modificado:1.708173847)]	(meta1: [unidad_medida:Ctros., avance:1.0])	(15121595/proyeto_INICIO, 15121595/proyeto_FIN, 15121595/proyeto_PROCESO 15121595/proyeto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	MHC190201512731	Proyecto de inversión	2,416,926.00	[ITI_ [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_gres.3, tipo_recurso:FEDERAL] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:2416928.0, modificado:2416928.0)]	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE ZINAFEGUARO DE FIGUEREA MUNICIPIO DE ZINAFEGUARO MICHOACÁN DE OCAMPO - 62095	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	62095	5	24,391	22,275	0		(meta1: [unidad_medida:Ctros., meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo1_ [eve_municipio:150, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZOAR CARDENAS SIN COLONIA ZINAFEGUARO DE FIGUEREA CENTRO, SB930 ZINAFEGUARO DE FIGUEREA, ZINAFEGUARO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE FRENOLOS, CALLE CELOSOS A CUADRAS DEL TEMPLO, lon:-100.83126442, lat:19.86077584]]	01-01-2019	31-12-2019	2,416,926.00	2,382,650.70	2,382,650.70	2,382,650.70	2,382,650.70	[ctto1: [tipo_obra:Cbra., numero_contrato:DOP/R/E/C/CA-SS-002/08/2019, contratista:CONSTRUCTORA VALDERO VILLALBA SA DE CV, convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:2382650.7, importe_modificado:2382650.7]]	(meta1: [unidad_medida:Ctros., avance:1.0])	(15121731/proyeto_INICIO, 15121731/proyeto_FIN, 15121731/proyeto_PROCESO 15121731/proyeto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	MHC190201512597	Proyecto de inversión	15,865,807.45	[ITI_ [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_gres.3, tipo_recurso:FEDERAL] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:1.5865807457, modificado:1.5865807457)]	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TURICATO MUNICIPIO DE TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO - 57160	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	57160	5	1,138	994	0		(meta1: [unidad_medida:Ctros., meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo1_ [eve_municipio:97, localidad:1, direccion:VIADUCTO CAMBIETA, TURICATO TABABANDI PUERTO TURICATO 61880 TURICATO, TURICATO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE "Y" AL NORDE DE LA LOCALIDAD A 230 METROS ANTES DE LAS TRES CURVAS PRINCIPALES DE LA CARRETERA, ANTES DE ENTRAR A LA RAJA, lon:-101.42087048, lat:19.08488993]]	01-01-2019	31-12-2019	15,865,807.45	15,798,657.80	15,798,657.80	15,798,657.80	15,798,657.80	[ctto1: [tipo_obra:Cbra., numero_contrato:DOP/A/P/C/CA-SS-002/09/2019, contratista:I+VINGRO CONSULTORES S.A. DE C.V., convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.5798657987, importe_modificado:1.5798657987]]	(meta1: [unidad_medida:Ctros., avance:1.0])	(15121597/proyeto_INICIO, 15121597/proyeto_FIN, 15121597/proyeto_PROCESO 15121597/proyeto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	MHC190201512688	Proyecto de inversión	6,951,735.37	[ITI_ [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_gres.3, tipo_recurso:FEDERAL] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:6951735.37, modificado:6951735.37)]	TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE COTZILO MUNICIPIO DE TABAMBARD MICHOACÁN DE OCAMPO - 61600	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	61600	5	40,472	37,951	0		(meta1: [unidad_medida:Ctros., meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo1_ [eve_municipio:84, localidad:12, direccion:AVENIDA BENITO JUÁEZ 10 INTERIOR SIN PUEBLITO COZTILLO, SB880 COZTILLO, TABAMBARD MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA LAZOAR CARDENAS Y CALLE CIN HOMBRE, CALLE BENITO JUÁEZ AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.0734564, lat:19.83271597]]	14-01-2019	31-12-2019	6,951,735.37	6,951,734.38	6,951,734.38	6,951,734.38	6,951,734.38	[ctto1: [tipo_obra:Cbra., numero_contrato:DOP/A/P/C/CA-SS-002/04/2019, contratista:PROTECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:6839999.98, importe_modificado:6951735.37]]	(meta1: [unidad_medida:Ctros., avance:1.0])	(15121688/proyeto_INICIO, 15121688/proyeto_PROCESO 15121688/proyeto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	MHC190201512660	Proyecto de inversión	11,976,012.28	[ITI_ [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_gres.3, tipo_recurso:FEDERAL] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:1.197601287, modificado:1.197601287)]	SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE PENAMAULO MUNICIPIO DE PENAMAULO MICHOACÁN DE OCAMPO - 39399	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	59399	5	9,173	7,986	0		(meta1: [unidad_medida:Ctros., meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo1_ [eve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALE DOMANCIO CONOCDO PUERTO PENAMAULO DE DESGOLLADO, SB970 PENAMAULO DE DESGOLLADO, PENAMAULO MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE VERUSIANO CABRERA Y , EN EL SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE EL CAMINO HACIA LA MESA , lon:-101.93297948, lat:20.09996403]]	01-01-2019	31-12-2019	11,976,012.28	11,976,012.25	11,976,012.25	11,976,012.25	11,976,012.25	[ctto1: [tipo_obra:Cbra., numero_contrato:DOP/A/P/C/CA-SS-002/06/2019, contratista:PROTECTOS INTEGRALES DE MICHOACÁN, S.A. DE C.V., convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:1.1796039387, importe_modificado:1.197601287]]	(meta1: [unidad_medida:Ctros., avance:1.0])	(15121660/proyeto_INICIO, 15121660/proyeto_PROCESO 15121660/proyeto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	MHC1902015124590	Acción	250,000.00	[ITI_ [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_gres.3, tipo_recurso:FEDERAL] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:250000.0, modificado:250000.0)]	3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TRESERVES AJEDOS, MARTINIS, JACUSTRES Y FLUVALES - 84304	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACION CON SCD	84304	N	0	0	0	0		(meta1: [unidad_medida:Ctros., meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo1_ [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL (ESTATAL, lon:-101.15046, lat:19.703384)]	01-01-2019	31-12-2019	250,000.00	249,999.96	249,999.96	249,999.96	198,181.7	[ctto1: [tipo_obra:Servicio., numero_contrato:SS-GS/COV/008/2019, contratista:ELSA CECILIA TAPIA GARCIA, convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:115892.8, importe_modificado:115892.8], ctto2 [tipo_obra:Servicios., numero_contrato:SS-GS/COV/006/2019, contratista:IRVING ALEJANDRO GUERRERO - GARCIA, convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:79288.37, importe_modificado:79288.37]]	(meta1: [unidad_medida:Ctros., avance:1.0])	(15145490/proyeto_INICIO, 15145490/proyeto_PROCESO 15145490/proyeto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	MHC190201514588	Acción	1,825,627.11	[ITI_ [ciclo_recurso:2019_ramo:33, modalidad: prog_gres.3, tipo_recurso:FEDERAL] (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES) monto:1825627.11, modificado:1825627.11)]	3903 SERVICIOS INTEGRALES	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD EN COORDINACIÓN CON SCD	84293	N	0	0	0	0		(meta1: [unidad_medida:Ctros., meta:1.0, meta_modificada:1.0])	1	[geo1_ [eve_municipio:53, localidad:1, direccion:DAÑO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL (ESTATAL, lon:-101.15046, lat:19.703384)]	01-01-2019	31-12-2019	1,825,627.11	1,562,539.99	1,562,539.99	1,562,539.99	1,246,126.34	[ctto1: [tipo_obra:Servicio., numero_contrato:SSMT/FIS/DC/094/C-005-100/2019, contratista:ISRAEL ALVAREZ RIVERA, convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:312539.99, importe_modificado:312539.99], ctto2 [tipo_obra:Servicios., numero_contrato:SS-GS/COV/002/2019, contratista:CONULTORA CIVIAS, S. A. DE C. V., convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:312539.99, importe_modificado:312539.99], ctto3 [tipo_obra:Servicios., numero_contrato:SS-GS/COV/001/2019, contratista:CONULTORA CIVIAS, S. A. DE C. V., convocatante:SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, monto:621246.96, importe_modificado:621246.96]]	(meta1: [unidad_medida:Ctros., avance:1.0])	(15145488/proyeto_INICIO, 15145488/proyeto_PROCESO 15145488/proyeto_FINAL)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones