

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Sistema de Recursos Federales Transferidos

Destino del Gasto  
Periodo: Informe Definitivo 2020  
S.H.C.P. NUEVOS HOSPITALES RAMO 12

DETALLE_PROYECTO																									AVANCE_FINANCIERO										AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSA	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	MUNICIPIO_RESPONSA	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	COORDINADAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION				
2020	5	MIC200501942584	Proyecto de inversión	381085351.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:fortalecimiento financiero, monto:5.087, modificado:5.087}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:12, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.3108535139E8, modificado:3.3108535139E8}}	SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE DR. MIGUEL SILVA ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO	Y	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud de Michoacán	0012018	5	1551409	1432071	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:38257.38, meta_modificado:38257.38}}	1	{cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Jariqueo, 58303 Mich., México, lon:-101.10503197, lat:19.73140077}	16-06-2018	29-03-2020	381,085,351.39	381,085,351.39	381,085,351.39	381,085,351.39	381,085,351.39	{etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/CNPSS-LP-CM-18/001/C-001/2018, contratista:GCO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, importe_modificado:4678938.94}, ctio2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/CNPSS-LP/001/C-001/2018, contratista:GCO CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, importe_modificado:3.7640641245E8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38257.38}}	{1942584/proyecto_PROCESO, 1942584/proyecto_INICIO, 1942584/proyecto_FTIN, 1942584/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones			
2020	5	MIC200501942679	Proyecto de inversión	589450515.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, modalidad:11, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.4187952202E8, modificado:1.4187952202E8}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:12, modalidad:11, prog_pres:5, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.4757099364E8, modificado:4.4757099364E8}}	OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INFANTE EVA JAMANO DE LÓPEZ MATEOS EN MORELIA, MICHOACÁN	Y	16	Michoacán de Ocampo	53	Morelia	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	Servicios de Salud de Michoacán	5	523248	617183	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:25479.94, meta_modificado:25479.94}}	1	{cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Jariqueo, 58303 Mich., México, lon:-101.10542204, lat:19.732542877}	09-03-2017	15-05-2020	589,450,515.66	589,450,515.66	589,450,515.66	589,450,515.66	589,450,515.66	{etio1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/CNPSS-LP-CMV/002/C-012/2016, contratista:ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, importe_modificado:1.4187952202E8}, ctio2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/CNPSS-LP/002/C-012/2016, contratista:ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, importe_modificado:4.3020606955E8, importe_modificado:3.3020606955E8}, ctio3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SSM/CNPSS-LP-CMV/002/C-012/2016, contratista:ROTHS INGENIERIA Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V., convocante:Servicios de Salud de Michoacán, importe_modificado:1.736492409E7}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25479.94}}	{1942679/proyecto_INICIO, 1942679/proyecto_PROCESO, 1942679/proyecto_FTIN, 1942679/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	Sin observaciones				