

\_\_\_\_\_

**Total de Registros: 7**

DETALLE DEL PROYECTO																							AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS		FLUJO		OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	FOTOS CARTERA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	CAPTURISTA	REVISION
2020	4	MIC200301715703	Proyecto de inversión	37,356,000.00	(ITI - [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: [prog_precio], tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:3.735607, modificado:4.471267])	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD A CESSA QUIROGA QUIROGA MICHOACÁN - 24275	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	24275	5	6864	6299	0		(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2441.91, meta_modificado:2.441.91])	(geot: [localidad:1, direccion:CERRAJA ALAMOS EDO CUICUPAD, 58420 GUANAJUATO, GUERRA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE BERRIOECABAL Y CARRETERA QUIROGA - PAREDAZO, PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CERRADA ALAMOS SU ACCESO ES POR LA CARRETERA QUIROGA PATZ, loc:19.52420255, lat:19.65543093])	03-08-2020	31-12-2020	44,712,000.00	44,706,596.82	44,706,596.65	44,706,596.65	13,411,979.05	([titul: numero_contrato:DOF/P/CECA-55-001/02/2020, contratista:Proyectos Integrales de Michoacán, S. A. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:4.4706596827, importe_modificado:4.4706596827])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2197.72])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2197.72])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	MIC200301718127	Proyecto de inversión	12,588,000.00	(ITI - [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: [prog_precio], tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1.258877, modificado:1.258877])	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE TINGAMBATÓ MUNICIPIO DE MICHOACÁN - 88950	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	88950	5	3289	3170	0		(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.15, meta_modificado:5.21.15])	(geot: [localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 63 PUEBLO TINGAMBATÓ 60290 TINGAMBATÓ, MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CALLE TIENDUITILLÁN Y CALLE INSURGENTES, CALLE OCAMPO SALIDA A LA CARRETERA MORELIA JERUALAN, loc:19.8949406, lat:19.50311295])	03-08-2020	31-12-2020	12,588,000.00	12,586,251.15	12,586,251.15	12,586,251.15	9,435,999.99	([titul: numero_contrato:DOF/P/CECA-55-001/02/2020, contratista:Tecnosoluciones Comerciales, S. de R. L. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:1.2586251157, importe_modificado:1.2586251157])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.94, avance:460.94])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.94, avance:460.94])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	MIC200401803668	Proyecto de inversión	12,588,000.00	(ITI - [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: [prog_precio], tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1.258877, modificado:1.258877])	CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN CENTRO DE SALUD DE BENTO JUÁREZ MUNICIPIO DE JUÁREZ MICHOACÁN - 229465	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	229465	5	1560	1426	0		(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.12, meta_modificado:5.45.12])	(geot: [localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAZARO CARDENAS, 61570 BENTO JUÁREZ, JUÁREZ MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE AVENIDA PROLOGACION AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 51 BENTO JUÁREZ HERCOSA, loc:19.50043739797, lat:19.311726928])	03-08-2020	31-12-2020	12,588,000.00	12,585,125.43	12,585,125.43	12,585,125.43	9,411,192.53	([titul: numero_contrato:DOF/P/CECA-55-001/03/2020, contratista:Tecnosoluciones Comerciales, S. de R. L. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:1.2585125437, importe_modificado:1.2585125437])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.619, avance:490.619])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.619, avance:490.619])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	MIC200401802693	Proyecto de inversión	17,412,000.00	(ITI - [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: [prog_precio], tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1.741207, modificado:1.741207])	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA PARA LOS NUEVOS HOSPITALES GENERAL E INFANTIL EN MORELIA MICHOACÁN - 228884	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	228884	5	123248	61783	0		(meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.32, meta_modificado:4.9837.32])	(geot: [localidad:32, direccion:AVENIDA BOULEVARD ROSQUES DE EUCALIPTOS 415 415 INTERSECCION 415 415 PUEBLO ATAPADO, 58300 ATAPADO, MORELIA MICHOACÁN DE OCAMPO ENTRE CARRETERA MORELIA ATAPADO Y CALLE AMPARO, CALLE SIN NOMBRE FRENTE AL HOSPITAL DE ALTO ESPECIAL, loc:19.10362646, lat:19.73225828])	03-08-2020	31-12-2020	17,412,000.00	17,404,973.13	17,404,973.13	17,404,973.13	14,275,969.57	([titul: numero_contrato:DOF/P/CECA-55-001/04/2020, contratista:Servicio Concepta, S.A. de C.V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:1.7404973137, importe_modificado:1.7404973137])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36753.5, avance:36753.5])	([meta: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36753.5, avance:36753.5])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	MIC200401796000	Acción	1,000,000.00	(ITI - [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: [prog_precio], tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	2205 ASESORAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÍOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 89051	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	89051	N	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Veiculos, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, loc:19.193046, lat:19.703384])	03-08-2020	31-12-2020	1,000,000.00	999,999.99	999,999.99	999,999.99	-	([titul: numero_contrato:COPEF-EM-AD-001/2020-1, contratista:Alquilar, S. A. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:999999.99, importe_modificado:999999.99])	([meta: [unidad_medida:Veiculos, avance:0.0])	([meta: [unidad_medida:Veiculos, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	MIC200401795717	Acción	1,000,000.00	(ITI - [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: [prog_precio], tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1000000.0, modificado:1000000.0])	33903 SERVICIOS INTEGRALES - 25581	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	25581	N	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, loc:19.193046, lat:19.703384])	03-08-2020	31-12-2020	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	365,517.26	([titul: numero_contrato:SS-GU/SCOP/001/2020, contratista:Arq Ingenieros Chiles, S. A. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0], [cto2: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GU/SCOP/004/2020, contratista:GCCh Ingenieros Chiles, S. A. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0], [cto3: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GU/SCOP/003/2020, contratista:Imbmex Telcel, comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:444233.26, importe_modificado:444233.26], [cto4: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GU/SCOP/002/2020, contratista:Nada Jacqueline Jimenez Telcel, comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0], [cto5: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GU/SCOP/005/2020, contratista:GCCh Ingenieros Chiles, S. A. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0])	([meta: [unidad_medida:Obras, avance:0.0])	([meta: [unidad_medida:Obras, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	MIC200401796001	Acción	700,000.00	(ITI - [ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad: [prog_precio], tipo_recurso:FEDERALES (IMPORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:700000.0, modificado:700000.0])	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AERÍOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 89061	16	Michoacán de Ocampo	0	Gobierno de la Entidad	Otros Proyectos	Sin identificar	Sin identificar	SECRETARÍA DE SALUD	89061	N	0	0	0	0	(meta: [unidad_medida:Obras, meta:1.0, meta_modificado:1.0])	(geot: [localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, loc:19.193046, lat:19.703384])	03-08-2020	31-12-2020	700,000.00	699,999.97	699,999.97	699,999.97	-	([titul: numero_contrato:SS/GU/SCOP/002/2020, contratista:Nada Jacqueline Jimenez Telcel, comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:444233.26, importe_modificado:444233.26], [cto2: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GU/SCOP/001/2020, contratista:Imbmex Telcel, comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0], [cto3: [tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SS-GU/SCOP/003/2020, contratista:GCCh Ingenieros Chiles, S. A. de C. V., comodatante:Servicio de Salud de Michoacán, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0])	([meta: [unidad_medida:Obras, avance:0.0])	([meta: [unidad_medida:Obras, avance:0.0])	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones





